

桐乡华数广电网络有限公司

公安视频监控项目运维项目 改进方案

文件编号：TXHS-09-05

编制部门： 运维部

编制时间： 2025.12.30

版 本： V 1 . 0

审核时间： 2025.12.30

批 准 人： 吴亚红

审批时间： 2025.12.30

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2025. 12. 30	V1. 0	新 建	程方	茅建根	吴亚红

目录

桐乡华数广电网络有限公司 1

公安视频监控项目运维项目 改进方案 1

1. 编制说明 4

2. 改进目标 4

3. 问题分析与改进措施 4

 3.1. 已识别问题改进 4

 3.1.1. Q4巡检覆盖率未达100% 4

 3.1.2. 部分点位设备老化 5

 3.2. 风险防控改进 5

 3.2.1. 市政施工导致光缆中断 5

 3.2.2. 极端天气影响 6

4. 改进计划里程碑 6

5. 改进效果评估 7

 5.1. 评估指标 7

 5.2. 评估方式 7

6. 资源保障 7

7. 附则 7

1. 编制说明

本方案依据《公安视频监控项目运维项目-阶段性总结报告》中识别的问题与风险，结合2025年6月至12月项目运行情况，制定针对性改进措施，旨在进一步提升运维服务质量，降低运行风险，确保项目持续满足合同要求。

2. 改进目标

序号	改进目标	目标值	完成时限
1	完成Q4剩余点位巡检	覆盖率100%	2026年1月底
2	降低设备老化导致的故障率	同比降低20%	2026年5月底
3	提升市政施工预警响应能力	提前48小时预警	2026年3月底
4	完善备件预警机制	库存预警响应时间≤24小时	2026年2月底

3. 问题分析与改进措施

3.1. 已识别问题改进

3.1.1. Q4巡检覆盖率未达100%

问题描述：2025年Q4（10-12月）累计巡检覆盖率达75%，剩余25%需在2026年1月完成。

原因分析：

- 12月极端天气导致部分户外巡检作业延期
- 年终总结工作与巡检时间重叠，人员调配紧张

改进措施：

序号	措施	责任人	完成时间
1	制定2026年1月专项巡检计划，明确剩余点位清单	运维工程师	2026年1月5日
2	增加巡检人员配置，确保1月20日前完成全部剩余点位	运维部经理	2026年1月20日
3	建立巡检进度日报机制，每日跟踪完成情况	项目负责人	2026年1月起

3.1.2. 部分点位设备老化

问题描述：部分点位设备老化（电源适配器、补光灯），已出现故障并更换。

原因分析：

- 1. 部分设备已运行超过3年，进入故障高发期
- 2. 缺乏设备生命周期管理机制

改进措施：

序号	措施	责任人	完成时间
1	建立设备生命周期台账，标记老化设备清单	运维工程师	2026年2月底
2	制定老化设备更换计划，优先更换高风险点位	运维部经理	2026年3月底
3	每月对老化设备进行专项检查，提前预警	运维工程师	每月
4	向甲方提交设备更换建议报告，协调更换预算	项目负责人	2026年2月底

3.2. 风险防控改进

3.2.1. 市政施工导致光缆中断

风险描述：主城区道路改造可能导致光缆中断，影响监控在线率。

改进措施：

序号	措施	责任人	完成时间
1	与市政部门建立信息同步机制，每周获取施工计划	项目负责人	2026年2月底
2	对施工区域周边点位建立重点监控清单	运维工程师	2026年2月底
3	施工期间加密巡检频次（每周一次）	运维工程师	施工期间
4	提前储备备用纤芯和熔接设备	运维部经理	2026年1月底

3.2.2. 极端天气影响

风险描述：台风季需提前做好设备加固及应急物资储备。

改进措施：

序号	措施	责任人	完成时间
1	制定《极端天气应急响应预案》，明确响应流程	运维部经理	2026年4月底
2	每年6月前完成一次应急物资盘点和补充	运维工程师	2026年6月
3	极端天气前48小时完成重点区域设备加固检查	运维工程师	极端天气前
4	极端天气后24小时内完成影响区域全面巡检	运维工程师	极端天气后

4. 改进计划里程碑

阶段	时间	工作内容	输出成果
第一阶段	2026年1月	完成剩余25%点位巡检，启动设备老化排查	巡检记录、老化设备清单
第二阶段	2026年2月	建立市政施工信息同步机制，提交设备更换建议	施工点位监控清单、更换建议报告
第三阶段	2026年3月	完成老化设备更换，建立极端天气响应预案	设备更换记录、应急响应预案
第四阶段	2026年4月-5月	执行改进措施，每月评估改进效果	改进效果评估报告

5. 改进效果评估

5.1. 评估指标

指标	改进前状态	目标值	评估周期
巡检覆盖率（Q1）	Q4为75%	100%	2026年3月底
设备故障率	9次/半年	降低20%	2026年5月底
市政施工预警响应时间	被动响应	提前48小时	2026年3月底
备件预警响应时间	无预警机制	≤24小时	2026年2月底

5.2. 评估方式

- 月度评估：每月底由项目负责人组织内部评估，检查改进措施执行进度
- 季度评估：每季度末结合服务报告，评估改进效果是否达成目标
- 年度评审：合同结束前，全面评估改进方案实施成效，纳入年度总结报告

6. 资源保障

资源类型	需求说明	来源
人员	巡检人员增至3人，专项工作期间可调配	运维部内部调配
备件	老化设备更换备件（电源适配器、补光灯等）	现有库存/采购
工具	熔接设备、应急物资	现有设备
外部协调	与市政部门建立信息同步渠道	项目负责人协调

7. 附则

本方案自批准之日起生效，有效期至2026年5月31日。方案执行过程中如需调整，须报运维部经理审核、甲方确认后方可变更。