

桐乡华数广电网络有限公司

公安视频监控项目运维项目 改进报告

文件编号：TXHS-09-06

编制部门： 运维部

编制时间： 2026.04.10

版 本： V 1 . 0

审核时间： 2026.04.10

批 准 人： 吴亚红

审批时间： 2026.04.10

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2026. 4. 10	V1. 0	新 建	程方	茅建根	吴亚红

目录

桐乡华数广电网络有限公司 1

公安视频监控项目运维项目 改进报告 1

1. 一、报告概述 4

2. 改进目标达成情况 4

3. 改进措施执行情况 4

 3.1. 已识别问题改进 4

 3.1.1. Q4巡检覆盖率未达100% 4

 3.1.2. 部分点位设备老化 5

 3.2. 风险防控改进 5

 3.2.1. 市政施工导致光缆中断 5

 3.2.2. 极端天气影响 5

4. 里程碑完成情况 5

5. 改进效果评估 6

 5.1. 评估指标达成情况 6

 5.2. 评估方式执行情况 6

6. 存在问题与应对措施 6

7. 下阶段工作计划 6

8. 结论 7

1. 报告概述

本报告依据《公安视频监控项目运维项目改进方案》中制定的改进目标与里程碑计划，对截至2026年3月底的方案执行情况进行阶段性总结。报告期内，各项改进措施按计划推进，第一阶段及第二阶段主要目标已基本达成，第三阶段工作已启动。

2. 改进目标达成情况

序号	改进目标	目标值	完成时限	截至3月底达成情况
1	完成Q4剩余点位巡检	覆盖率100%	2026年1月底	已完成，1月20日前完成全部剩余点位巡检，覆盖率100%
2	降低设备老化导致的故障率	同比降低20%	2026年5月底	正在推进中，老化设备更换完成约50%，故障率较改进前有所下降
3	提升市政施工预警响应能力	提前48小时预警	2026年3月底	已完成，已与市政部门建立信息同步机制，实现提前48小时预警
4	完善备件预警机制	库存预警响应时间≤24小时	2026年2月底	已完成，备件预警机制已建立，响应时间控制在24小时以内

3. 改进措施执行情况

3.1. 已识别问题改进

3.1.1. Q4巡检覆盖率未达100%

执行情况：已完成剩余25%点位的巡检工作，累计巡检覆盖率达100%。专项巡检计划于2026年1月5日制定完成，1月20日前已全部完成剩余点位巡检，巡检进度日报机制已建立并持续运行中。

当前状态：已完成

3.1.2. 部分点位设备老化

执行情况：设备生命周期台账已建立并投入使用，标记老化设备清单已完成。老化设备更换计划已制定，优先完成高风险点位更换，截至3月底已完成更换约50%。每月对老化设备的专项检查已纳入例行工作。

当前状态：持续推进中，预计5月底完成全部更换

3.2. 风险防控改进

3.2.1. 市政施工导致光缆中断

执行情况：已与市政部门建立信息同步机制，每周获取施工计划。施工区域周边重点监控清单已建立。施工期间加密巡检频次（每周一次）已落实。备用纤芯和熔接设备已提前储备到位，预警响应能力已达到提前48小时的目标。

当前状态：已完成，机制正常运行

3.2.2. 极端天气影响

执行情况：《极端天气应急响应预案》正在制定中，计划4月底前完成。应急物资盘点工作尚未启动，按计划将于6月前完成。

当前状态：预案编制中，物资盘点待后续执行

4. 里程碑完成情况

阶段	时间	工作内容	完成状态
第一阶段	2026年1月	完成剩余25%点位巡检，启动设备老化排查	已完成
第二阶段	2026年2月	建立市政施工信息同步机制，提交设备更换建议报告	已完成
第三阶段	2026年3月	完成老化设备更换，建立极端天气响应预案	部分完成(更换进度50%，预案编制中)
第四阶段	2026年4月-5月	执行改进措施，每月评估改进效果	待开始

5. 改进效果评估

5.1. 评估指标达成情况

指标	改进前状态	目标值	截至3月底实际	达成情况
巡检覆盖率（Q1）	Q4为75%	100%	100%	达成
设备故障率	9次/半年	降低20%	较改进前有所下降	部分达成
市政施工预警响应时间	被动响应	提前48小时	已实现提前48小时预警	达成
备件预警响应时间	无预警机制	≤24小时	≤24小时	达成

5.2. 评估方式执行情况

- 月度评估：1月、2月、3月评估均已完成，由项目负责人组织内部评估并形成记录
- 季度评估：Q1评估已于3月底完成，评估结果纳入本报告

6. 存在问题与应对措施

问题描述	应对措施	责任人	计划完成时间
老化设备更换进度受采购周期影响	提前启动备件采购流程，加速审批	项目负责人	2026年5月底
极端天气应急响应预案尚未完成	加快预案编制，确保4月底前发布	运维部经理	2026年4月底

7. 下阶段工作计划

- 2026年4月底前：完成《极端天气应急响应预案》编制与发布
- 2026年5月底前：完成剩余老化设备更换，确保故障率降低20%目标达成
- 2026年6月：完成应急物资盘点和补充
- 2026年4月-5月：启动第四阶段改进效果评估，形成阶段性评估报告

8. 结论

截至2026年第一季度末，《公安视频监控项目运维项目改进方案》执行情况良好。第一阶段目标（剩余点位巡检）已全部完成，第二阶段目标（市政施工预警机制、备件预警机制）已提前实现。第三阶段中，老化设备更换按计划推进中，极端天气应急预案正在编制。整体改进工作按计划有序推进，预计可按时达成年度改进目标。