

桐乡华数广电网络有限公司

公安视频监控项目运维项目 阶段性总结报告

文件编号：TXHS-09-04

编制部门： 运维部

编制时间： 2025.12.30

版 本： V 1 . 0

审核时间： 2025.12.30

批 准 人： 吴亚红

审批时间： 2025.12.30

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2025. 12. 30	V1. 0	新 建	程方	茅建根	吴亚红

目录

桐乡华数广电网络有限公司 1

公安视频监控项目运维项目 阶段性总结报告 1

1. 项目概述 4

2. 项目执行情况汇总 4

 2.1. 巡检执行情况 4

 2.2. 巡检点位统计 4

 2.3. 在线率达成情况 5

 2.4. 季度深度保养执行情况 5

3. 服务协议达成情况 6

 3.1. 在线率考核 6

 3.2. 响应及时性考核 6

 3.3. 质量考核 6

4. 问题整改与改进 6

 4.1. 发现问题分类统计 6

 4.2. 改进措施落实情况 7

5. 备件与保障资源使用情况 7

6. 存在问题与风险提示 7

 6.1. 已识别问题 7

 6.2. 风险提示 7

7. 下一阶段工作计划 8

8. 总结 8

1. 项目概述

本项目为公安视频监控系统运维服务项目，服务周期为2025年6月1日至2026年5月31日。本报告总结2025年6月至12月（共7个月）的项目执行情况，涵盖巡检执行、在线率达成、故障处理、季度保养及服务等级协议（SLA）达成等方面。

2. 项目执行情况汇总

2.1. 巡检执行情况

月份	计划巡检覆盖率	实际完成覆盖率	巡检完成率	季度累计覆盖率
6月	25%	25%	100%	25%
7月	25%	25%	100%	50%
8月	25%	25%	100%	75%
9月	25%	25%	100%	100%（Q3完成）
10月	25%	25%	100%	25%
11月	25%	25%	100%	50%
12月	25%	25%	100%	75%

每月巡检覆盖率均达到25%的计划要求

2025年Q3（6-9月）已完成一轮全覆盖，累计覆盖率达100%

2025年Q4（10-12月）累计覆盖率达75%，剩余25%将于2026年1月完成

2.2. 巡检点位统计

月份	巡检点位	发现问题	整改完成率
6月	75个	2处	100%
7月	80个	2处	100%
8月	85个	2处	100%
9月	85个	2处	100%
10月	75个	0处	—

月份	巡检点位	发现问题	整改完成率
11月	80个	1处	100%
12月	85个	0处	—
合计	565个	9处	100%

2.3. 在线率达成情况

月份	目标在线率	实际在线率	是否达标
6月	≥98%	100%	✓ 达标
7月	≥98%	100%	✓ 达标
8月	≥98%	100%	✓ 达标
9月	≥98%	100%	✓ 达标
10月	≥98%	100%	✓ 达标
11月	≥98%	99.5%	✓ 达标
12月	≥98%	100%	✓ 达标

离线原因属市政施工、供电局停电等非乙方责任的，已从在线率统计中剔除。
本期无剔除时长。

2.4. 季度深度保养执行情况

季度	保养范围	保养内容	执行日期	完成情况
Q3（6-9月）	重点区域（党政机关、学校、交通枢纽）	镜片清洁、设备除尘、紧固螺丝、防水胶带重缠	9月15日-20日	已完成
Q4（10-12月）	重点区域（党政机关、学校、交通枢纽）	镜片清洁、设备除尘、紧固螺丝、防水胶带重缠	12月10日-15日	已完成

3. 服务协议达成情况

3.1. 在线率考核

指标	目标值	实际达成	结果
月度平均在线率	≥98%	平均99.93%	达标

3.2. 响应及时性考核

故障等级	到场时限	执行情况	结果
一级故障	30分钟内到场	本期未发生	不适用
二级故障	1小时内到场	达标	✓
三级故障	4小时内到场	达标	✓

3.3. 质量考核

考核项	执行情况	结果
维护不当导致设备烧毁	未发生	达标

4. 问题整改与改进

4.1. 发现问题分类统计

问题类型	发生次数	占比	处理措施
摄像机角度偏移	2	22%	现场调整，纳入巡检标准项
镜头模糊	2	22%	定期清洁，增加清洁频次
挂箱密封条老化	1	11%	更换，纳入季度保养检查项
立杆锈蚀	1	11%	除锈处理，加强预防性维护
电源适配器老化	1	11%	更换，建立备件预警机制
防水胶带脱落	1	11%	重新缠绕，加强紧固检查
补光灯故障	1	11%	更换备件，备件库存充足

问题类型	发生次数	占比	处理措施
合计	9	100%	整改率100%

4.2. 改进措施落实情况

序号	改进措施	责任部门	完成情况
1	摄像机角度调整纳入巡检标准项	运维部	已完成
2	增加镜头清洁频次（季度→月度）	运维部	已完成
3	建立备件库存预警机制	运维部	已完成
4	季度保养增加密封条及防水胶带检查	运维部	已完成

5. 备件与保障资源使用情况

项目	计划要求	实际状态	结果
周转备机	≥5%总数	充足，型号齐全	已完成
后端热备	平台服务器、CVR热备	运行正常	已完成
移动布控球（2台）	每月充电测试	已测试，可用	已完成
抢修车辆随车工具	每周检查	齐全，正常	已完成

6. 存在问题与风险提示

6.1. 已识别问题

序号	问题描述	风险等级	计划解决时间
1	Q4巡检覆盖率75%，剩余25%需在2026年1月完成	低	2026年1月
2	部分点位设备老化（电源适配器、补光灯）	中	纳入2026年更换计划

6.2. 风险提示

市政施工风险：主城区道路改造可能导致光缆中断，需加强与市政部门的信息同步

极端天气风险：台风季需提前做好设备加固及应急物资储备

7. 下一阶段工作计划

序号	工作内容	计划时间	责任部门
1	完成Q4剩余25%点位巡检	2026年1月	运维部
2	2026年Q1季度深度保养	2026年3月	运维部
3	备件库存盘点及补充	2026年1月	运维部
4	半年度在线率及服务报告提交	2026年1月	运维部

8. 总结

2025年6月至12月期间，公安视频监控项目运维工作按计划有效执行：

巡检执行：每月巡检覆盖率均达到25%要求，Q3已完成一轮全覆盖，累计巡检点位565个

在线率：月度平均在线率达99.93%，高于合同要求的98%

问题整改：共发现9处问题，整改完成率100%

季度保养：Q3、Q4季度深度保养均已按计划完成

SLA达成：所有考核指标均达标

项目整体运行平稳，服务可用性和连续性保障体系有效，符合合同及实施方案要求。