

桐乡华数广电网络有限公司

公安视频监控项目运维项目 应急演练计划

文件编号：TXHS-10-04

编制部门： 运维部

编制时间： 2025.12.15

版 本： V 1 . 0

审核时间： 2025.12.15

批 准 人： 吴亚红

审批时间： 2025.12.15

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2025.12.15	V1.0	新建	程方	茅建根	吴亚红

目录

桐乡华数广电网络有限公司 1

公安视频监控项目运维项目 应急演练计划 1

1. 计划概述 4

 1.1. 编制目的 4

 1.2. 编制依据 4

 1.3. 适用范围 4

2. 演练计划总览 4

3. 一级故障演练详细计划 5

 3.1. 演练基本信息 5

 3.2. 演练日程安排 5

 3.3. 人员分工 6

 3.4. 演练前准备清单 6

4. 热备切换演练计划 7

 4.1. 首次热备切换演练（6月20日） 7

 4.2. 二次热备切换演练（9月20日） 7

 4.3. 三次热备切换演练（12月20日） 7

5. 资源保障计划 8

6. 演练后总结计划 8

7. 风险与应对措施 8

1. 计划概述

1.1. 编制目的

为确保《应急演练预案》有效落地，明确2025年度应急演练的具体安排、时间节点、人员分工及保障措施，特制定本计划。

1.2. 编制依据

- 《公安视频监控项目运维项目-应急演练预案》
- 《公安视频监控项目运维项目-应急演练大纲》
- 《公安视频监控项目运维项目-服务可用性和连续性计划》

1.3. 适用范围

本计划适用于本项目2025年度（2025年6月-2025年12月）组织的各项应急演练活动。

2. 演练计划总览

序号	演练类型	演练内容	计划时间	参与人员	状态
1	热备切换演练	模拟平台服务器主备切换	2025年6月20日	运维工程师、服务台专员	已完成
2	热备切换演练	模拟CVR存储主备切换	2025年9月20日	运维工程师、服务台专员	已完成
3	一级故障演练	模拟核心区域光缆中断	2025年12月15日	全体应急人员	待执行
4	实战演练	全流程故障响应与恢复	2025年12月15日（与一级故障演练合并）	全体应急人员	待执行
5	热备切换演练	模拟平台服务器主备切换	2025年12月20日	运维工程师、服务台专员	待执行

3. 一级故障演练详细计划

3.1. 演练基本信息

项目	内容
演练名称	公安视频监控项目2025年度一级故障演练
演练时间	2025年12月15日 上午10:00 — 12:00
演练地点	桐乡市主城区（市政府周边）
模拟故障	核心区域光缆中断（市政施工挖断）
故障等级	一级故障
演练时长	预计2小时

3.2. 演练日程安排

时间	事项	负责人
09:30 — 10:00	演练前准备会，确认人员、工具到位	项目负责人
10:00	演练启动，模拟故障触发	服务台专员
10:00 — 10:10	故障接报、分级、派单	服务台专员
10:10 — 10:30	应急指挥部启动，通知相关人员	项目负责人
10:30 — 10:40	现场抢修组到达故障点位	运维工程师
10:40 — 10:45	建立与甲方专用沟通渠道	项目负责人
10:45 — 11:00	故障诊断（光缆中断确认）	运维工程师
11:00 — 11:15	切换至备用纤芯，图像恢复	运维工程师
11:15 — 11:30	甲方向确认，信息通报	项目负责人、服务台专员
11:30 — 12:00	演练总结会，记录问题	质量管理部经理
12:00	演练结束	项目负责人

3.3. 人员分工

角色	人员	职责	到位时间
应急指挥	项目负责人	整体指挥、协调资源、对外联络	10:10
技术协调	运维部经理	技术支持、故障分析、决策建议	10:10
监督评估	质量管理部经理	记录响应时间、评估演练效果	10:10
现场抢修	运维工程师（2名）	现场排查、光纤熔接、备用纤芯切换	10:30
抢修车辆	司机（1名）	确保快速到达现场	10:10
故障受理	服务台专员	接报、派单、跟踪、反馈	10:00
信息通报	服务台专员	每小时向甲方更新处理进展	10:00

3.4. 演练前准备清单

序号	准备事项	责任人	完成时限	状态
1	制定详细演练方案	运维部经理	12月8日	待完成
2	通知甲方科信部门，确认演练时间	项目负责人	12月12日	待完成
3	准备演练所需工具和备件	运维工程师	12月14日	待完成
4	组织参演人员培训，明确职责	运维部经理	12月14日	待完成
5	设立演练观察员，准备评估表格	质量管理部经理	12月14日	待完成
6	确认备用纤芯可用性	运维工程师	12月14日	待完成
7	抢修车辆检查	运维工程师	12月14日	待完成
8	通讯设备测试（对讲机、电话）	服务台专员	12月14日	待完成

4. 热备切换演练计划

4.1. 首次热备切换演练（6月20日）

项目	内容
演练时间	2025年6月20日 下午14:00 — 14:30
演练内容	模拟平台服务器主备切换
参与人员	运维工程师、服务台专员
演练时长	预计30分钟
状态	已完成

4.2. 二次热备切换演练（9月20日）

项目	内容
演练时间	2025年9月20日 下午14:00 — 14:30
演练内容	模拟CVR存储主备切换
参与人员	运维工程师、服务台专员
演练时长	预计30分钟
状态	✔ 已完成

4.3. 三次热备切换演练（12月20日）

项目	内容
演练时间	2025年12月20日 下午14:00 — 14:30
演练内容	模拟平台服务器主备切换
参与人员	运维工程师、服务台专员
演练时长	预计30分钟

状态	待执行
----	-----

5. 资源保障计划

资源类型	需求说明	来源	到位时间
人员	应急指挥1人、现场抢修2人、服务台1人、评估1人	运维部、质量管理部	12月15日9:30
工具	光纤熔接机、光功率计、万用表、工程宝、对讲机	现有设备	12月14日
备件	备用纤芯、尾纤、接头	备件库	12月14日
车辆	抢修车辆1辆	运维部	12月15日9:00
文档	演练方案、评估表、记录表	运维部编制	12月14日
通讯	备用手机、对讲机	运维部	12月14日

6. 演练后总结计划

序号	总结事项	责任人	计划完成时间
1	记录各环节响应时间	质量管理部经理	演练当日
2	组织演练复盘会议	项目负责人	12月18日
3	分析存在问题及原因	运维部经理	12月20日
4	制定整改措施并跟踪落实	运维部经理	12月22日
5	编制演练总结报告，提交甲方	项目负责人	12月25日

7. 风险与应对措施

序号	风险描述	应对措施	责任人
1	演练期间出现真实故障	立即终止演练，转为真实故障处置	项目负责人
2	甲方临时变更时间	提前3天确认，预留备选时间	