

桐乡华数广电网络有限公司

公安视频监控项目运维项目 应急演练报告

文件编号：TXHS-10-05

编制部门： 运维部

编制时间： 2025.12.30

版 本： V 1 . 0

审核时间： 2025.12.30

批 准 人： 吴亚红

审批时间： 2025.12.30

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2025. 12. 30	V1. 0	新 建	程方	茅建根	吴亚红

目录

桐乡华数广电网络有限公司 1

公安视频监控项目运维项目 应急演练报告 1

1. 演练概述 4

 1.1. 演练基本信息 4

 1.2. 演练目的 4

2. 演练实施情况 5

 2.1. 演练流程记录 5

 2.2. 演练执行情况汇总 6

 2.3. 演练照片/视频记录 6

3. 演练发现的问题 6

 3.1. 问题汇总 6

 3.2. 问题分析 7

4. 改进措施 7

5. 演练总结 7

 5.1. 总体评价 7

 5.2. 演练结论 8

 5.3. 主要成效 8

6. 附件 8

1. 演练概述

1.1. 演练基本信息

项目	内容
演练名称	公安视频监控项目2025年度应急演练
演练类型	一级故障演练 / 实战演练
演练时间	2025年12月15日 上午10:00 — 12:00
演练地点	桐乡市主城区（市政府周边）
模拟故障	核心区域光缆中断（市政施工挖断）
故障等级	一级故障
参演人员	项目负责人、运维部经理、质量管理部经理、运维工程师（2名）、服务台专员（2名）、司机（1名）
演练时长	2小时

1.2. 演练目的

1. 检验应急响应团队的快速反应能力（30分钟内到场）
2. 检验故障诊断与恢复能力（核心区域2小时内恢复）
3. 检验应急指挥与沟通机制（30分钟内建立专用沟通渠道）
4. 检验备用纤芯切换能力（切换时间≤30分钟）
5. 检验服务台故障受理与工单流转效率（响应≤10分钟）

2. 演练实施情况

2.1. 演练流程记录

时间节点	动作	负责人	实际用时	目标值	是否达标
10:00	服务台接到甲方报障（模拟）	服务台专员	—	—	—
10:03	完成故障分级，派发工单	服务台专员	3分钟	≤10分钟	达标
10:08	通知应急指挥部成员	项目负责人	5分钟	—	—
10:28	现场抢修组到达故障点位	运维工程师	20分钟	≤30分钟	达标
10:30	建立与甲方专用沟通渠道	项目负责人	22分钟	≤30分钟	达标
10:50	故障诊断完成（光缆中断）	运维工程师	22分钟	≤45分钟	达标
11:15	切换至备用纤芯	运维工程师	25分钟	≤30分钟	达标
11:20	图像恢复，通知甲方确认	运维工程师	80分钟	≤2小时	达标
12:00	故障处理完成，工单关闭	服务台专员	—	—	—

2.2. 演练执行情况汇总

评估项	目标值	实际值	是否达标
服务台响应时间	≤10分钟	3分钟	达标
现场到场时间	≤30分钟	20分钟	达标
故障诊断时间	≤45分钟	22分钟	达标
备用纤芯切换时间	≤30分钟	25分钟	达标
核心区域恢复时间	≤2小时	80分钟	达标
沟通渠道建立时间	≤30分钟	22分钟	达标
信息更新频次	每小时1次	每小时1次	达标

2.3. 演练照片/视频记录

序号	记录类型	内容描述	存储位置
1	照片	故障点位现场情况	附件1
2	照片	抢修人员到达现场	附件2
3	照片	备用纤芯切换操作	附件3
4	视频	演练全过程记录	附件4

3. 演练发现的问题

3.1. 问题汇总

序号	问题描述	严重程度	发现时间
1	备用纤芯标签模糊，现场确认耗时较长	中	11:00

序号	问题描述	严重程度	发现时间
2	对讲机信号在部分区域不稳定	低	10:25

3.2. 问题分析

序号	问题描述	原因分析	影响范围
1	备用纤芯标签模糊	日常维护不到位，标签老化	延长切换时间5分钟
2	对讲机信号不稳定	部分区域信号覆盖不足	现场沟通效率略降

4. 改进措施

序号	问题描述	改进措施	责任人	完成时限
1	备用纤芯标签模糊	对所有备用纤芯标签进行更换，建立定期检查机制	运维工程师	2025年12月底
2	对讲机信号不稳定	增配信号增强设备，或改用手机作为备用通讯工具	运维部经理	2026年1月底

5. 演练总结

5.1. 总体评价

- 本次应急演练按计划顺利完成，各项评估指标均达到目标值：
- 1. 响应速度：服务台3分钟完成派单，现场20分钟到场，优于目标要求
 - 2. 恢复效率：故障诊断22分钟，备用纤芯切换25分钟，核心区域80分钟恢复，均优于目标值
 - 3. 沟通协作：应急指挥部快速建立，与甲方沟通渠道20分钟建立，信息更新及时

5.2. 演练结论

评估项	结果
演练是否成功	是
是否达到预期目标	是
应急预案有效性	有效
团队协作能力	良好

5.3. 主要成效

- 1. 验证了应急预案的有效性：演练流程与预案设计一致，各环节衔接顺畅
- 2. 提升了团队应急响应能力：参演人员熟悉各自职责，响应及时
- 3. 发现了改进空间：备用纤芯标签、对讲机信号等问题已纳入整改计划

6. 附件

- 1. 附件1：演练现场照片
- 2. 附件2：演练流程记录表
- 3. 附件3：问题整改跟踪表
- 4. 附件4：演练复盘会议纪要