

桐乡华数广电网络有限公司

公安视频监控项目运维项目 应急演练大纲

文件编号：TXHS-10-03

编制部门： 运维部

编制时间： 2025.12.10

版 本： V 1 . 0

审核时间： 2025.12.10

批 准 人： 吴亚红

审批时间： 2025.12.10

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2025.12.10	V1.0	新建	程方	茅建根	吴亚红

目录

桐乡华数广电网络有限公司 1

公安视频监控项目运维项目 应急演练大纲 1

1. 演练基本信息 4

2. 演练目的 4

3. 演练组织架构 4

 3.1. 应急指挥部 4

 3.2. 现场抢修组 5

 3.3. 服务台 5

4. 演练场景设计 5

 4.1. 模拟故障 5

 4.2. 演练流程 5

 4.3. 恢复策略 6

5. 演练前准备 6

6. 演练评估标准 7

7. 演练后总结 7

8. 资源保障 8

9. 注意事项 8

1. 演练基本信息

项目	内容
演练名称	公安视频监控项目2025年度应急演练
演练类型	一级故障演练 / 实战演练
演练时间	2025年12月15日
演练地点	桐乡市主城区（市政府周边）
模拟故障	核心区域光缆中断（市政施工挖断）
故障等级	一级故障
演练时长	预计2小时

2. 演练目的

- 检验应急响应团队的快速反应能力（30分钟内到场）
- 检验故障诊断与恢复能力（核心区域2小时内恢复）
- 检验应急指挥与沟通机制（30分钟内建立专用沟通渠道）
- 检验备用纤芯切换能力（切换时间 ≤ 30 分钟）
- 检验服务台故障受理与工单流转效率（响应 ≤ 10 分钟）

3. 演练组织架构

3.1. 应急指挥部

角色	人员	职责
应急指挥	项目负责人	整体指挥、协调资源、对外联络
技术协调	运维部经理	技术支持、故障分析、决策建议
监督评估	质量管理部经理	记录响应时间、评估演练效果

3.2. 现场抢修组

角色	人员	职责
现场抢修	运维工程师（2名）	现场排查、光纤熔接、备用纤芯切换
抢修车辆	司机（1名）	确保快速到达现场

3.3. 服务台

角色	人员	职责
故障受理	服务台专员	接报、派单、跟踪、反馈
信息通报	服务台专员	每小时向甲方更新处理进展

4. 演练场景设计

4.1. 模拟故障

- 时间：2025年12月15日 上午10:00（模拟）
- 地点：市政府周边某核心监控点位
- 故障描述：光缆被市政施工挖断，摄像机离线，图像丢失
- 故障等级：一级故障（核心区域监控离线）

4.2. 演练流程

时间节点	动作	负责人	备注
T+0分钟	服务台接到甲方报障	服务台专员	模拟报警
T+5分钟	完成故障分级，派发工单	服务台专员	—
T+10分钟	通知应急指挥部成员	项目负责人	—
T+30分钟	现场抢修组到达故障点位	运维工程师	记录到场时间

时间节点	动作	负责人	备注
T+30分钟	建立与甲方专用沟通渠道	项目负责人	微信群/电话
T+45分钟	故障诊断完成（光缆中断）	运维工程师	—
T+60分钟	切换至备用纤芯	运维工程师	记录切换时间
T+90分钟	图像恢复，通知甲方确认	运维工程师	—
T+120分钟	故障处理完成，工单关闭	服务台专员	—

4.3. 恢复策略

优先级	工作内容	预计耗时
第一优先级	备用纤芯切换，恢复图像	30分钟
第二优先级	光纤熔接修复主光缆	2小时内
第三优先级	现场清理，恢复原状	30分钟

5. 演练前准备

序号	准备事项	责任人	完成时限
1	制定详细演练方案	运维部经理	演练前7天
2	通知甲方科信部门，确认演练时间	项目负责人	演练前3天
3	准备演练所需工具和备件	运维工程师	演练前1天
4	组织参演人员培训，明确职责	运维部经理	演练前1天
5	设立演练观察员，准备评估表格	质量管理部经理	演练前1天
6	确认备用纤芯可用性	运维工程师	演练前1天

6. 演练评估标准

评估项	目标值	评分标准
服务台响应时间	≤10分钟	达标/不达标
现场到场时间	≤30分钟	达标/不达标
故障诊断时间	≤45分钟	达标/不达标
备用纤芯切换时间	≤30分钟	达标/不达标
核心区域恢复时间	≤2小时	达标/不达标
沟通渠道建立时间	≤30分钟	达标/不达标
信息更新频次	每小时1次	达标/不达标

7. 演练后总结

序号	总结事项	责任人	完成时限
1	记录各环节响应时间	质量管理部经理	演练当日
2	组织演练复盘会议	项目负责人	演练后3天内
3	分析存在问题及原因	运维部经理	演练后5天内
4	制定整改措施并跟踪落实	运维部经理	演练后7天内
5	编制演练总结报告，提交甲方	项目负责人	演练后10天内

8. 资源保障

资源类型	需求说明	来源
人员	应急指挥1人、现场抢修2人、服务台1人、评估1人	运维部、质量管理部
工具	光纤熔接机、光功率计、万用表、工程宝、对讲机	现有设备
备件	备用纤芯、尾纤、接头	备件库
车辆	抢修车辆1辆	运维部
文档	演练方案、评估表、记录表	运维部编制

9. 注意事项

- 安全第一：演练过程中注意人身安全和设备安全，避免次生事故
- 提前沟通：演练前务必通知甲方科信部门，确认演练时间，避免影响真实业务
- 范围控制：演练仅限于模拟故障点，不影响其他正常运行的监控点位
- 记录完整：演练过程中所有环节均需记录时间，确保评估数据准确
- 及时恢复：演练结束后及时恢复故障点原状，确保监控系统正常运行